

# OBRAS EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP VIGENCIA 2021

**#LaEmpresaDeTodos**

Contrato de obra No 016 de 2020, que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP”.

- Contratista: Consorcio Túnel 19
- Valor: \$ 3.116.697.989,35
- Fecha de Inicio: 31/12/2020
- Fecha de Finalización: 15/07/2021
- Plazo de Ejecución: 6,5 Meses
- Prorroga: 2 meses
- Fecha de terminación más prorroga: 14/09/2021
- Plazo de Ejecución total: 8,5 Meses
- Porcentaje de Avance Físico de la Obra: 40%
- Porcentaje de Avance Financiero: 39%



**EMPLEOS DIRECTOS: 262**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 372**  
**POBLACION IMPACTADA: 363.000**



**RECORRIDO DE OBRA**

**#LaEmpresaDeTodos**

El contrato cuenta con interventoría externa, mediante el contrato de consultoría N°006 de 2020, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA "CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP",

- Contratista: La Torre Ortiz-Ingeniería SAS
- Valor: \$ 317.794.610
- Fecha de Inicio: 21/12/2020
- Fecha de Finalización: 04/08/2021
- Plazo de Ejecución: 7,5 Meses
- Adición: \$ **90.000.000**
- Prorroga: 2 meses
- Fecha de terminación más prorroga: 03/10/2021
- Plazo de Ejecución total: 9,5 Meses



**RECORRIDO DE OBRA**

**EMPLEOS DIRECTOS: 34**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 49**  
**POBLACIÓN IMPACTADA: 363.000**





**#LaEmpresaDeTodos**

# FOTOS TUNEL 19



# CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.


## LOCALIZACIÓN



**RECORRIDO DE OBRA**

**#LaEmpresaDeTodos**

## ALCANCE FASE I



# CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.

## CONTRATACIÓN

**INVERSIÓN: \$ 3,317,421,249**

### OBRA

#### Contrato de obra No. 019 de 2020

**Objeto:** Construcción de la expansión del sistema de acueducto de la zona Norte de la ciudad de Armenia, Fase I

**Contratista Obra:** Consorcio 2021- Oscar Andrés Hurtado Fernández

**Valor:** \$ 3,047,831,293

**Plazo Ejecución:** 8 Meses

**Fecha Inicio:** Diciembre 31 de 2020

**Fecha Terminación:** Agosto 31 de 2021

Avance de obra: 40%

### INTERVENTORÍA

#### Contrato de Consultoría No. 010 de 2020

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la Construcción de la expansión del sistema de acueducto de la zona Norte de la ciudad de Armenia, Fase I

**Contratista :** Jhon Jairo Sandoval Galindo

**Valor:** \$ 269,589,956

**Plazo Ejecución:** 9 Meses

**Fecha Inicio:** Diciembre 31 de 2020

**Fecha Terminación:** Septiembre 30 de 2021

**EMPLEOS DIRECTOS: 256**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 364**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 363.000**



**EMPLEOS DIRECTOS: 23**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 32**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 363.000**

**#LaEmpresaDeTodos**

# CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.



# Contrato De Obra No 024 de 2019 Construcción Alcantarillado Combinado Barrio La Castellana Fase 1

CONTRATISTA	Ing. Oscar Andrés Hurtado Fernández
VALOR INICIAL	\$1.811.707.260,00
VALOR FINAL	\$2.716.056.641,97
PLAZO INICIAL	5,5 Meses
PLAZO FINAL	10,5 Meses
OBRA EJECUTADA	100%



**INAUGURACION DE OBRA**

**EMPLEOS DIRECTOS: 228**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 324**  
**POBLACIÓN BENEFICIADA: 58.450**

# Contrato De Consultoría No 009 de 2019 Interventoría, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la Construcción Alcantarillado Combinado Barrio La Castellana Fase 1.

CONTRATISTA	Ing. Jairo Londoño Guativa
VALOR INICIAL	\$147.686.702,20
VALOR FINAL	\$220.994.827,58
PLAZO INICIAL	6,5 Meses
PLAZO FINAL	11,0 Meses
EJECUCIÓN	100%



## INAUGURACION DE OBRA

**EMPLEOS DIRECTOS: 19**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 26**  
**POBLACIÓN BENEFICIADA: 58.450**



# FOTOS CASTELLANA CONDICIONES INICIALES



# FOTOS CASTELLANA EJECUCION DE OBRA



# FOTOS CASTELLANA EJECUCION DE OBRA



# FOTOS CASTELLANA OBRA FINALIZADA



# "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 -21"

**Contrato de obra No: 03 de 2021**

**Contratista: JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ**

**Ubicación: Entre la Mz 20 y Mz 21**

**Valor contratado: \$ 161.825.603,44**

**Longitud a instalar: 177 ml**

**Fecha de inicio: 27/05/2021**

**Fecha de terminación: 11/07/21**

**EMPLEOS DIRECTOS: 14**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 19**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 380**

**INAUGURACION DE OBRA**

**#LaEmpresaDeTodos**

# "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 -21"



**#LaEmpresaDeTodos**

# "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA"

**Contrato de obra No: 02 de 2021**

**Contratista: CONSORCION JSMJ**

**Ubicación: Entre Mz F-G y Carrera 40**

**Valor contratado: \$ 623.801.131,61**

**Longitud a instalar: 663 ml**

**EMPLEOS DIRECTOS: 52**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 74**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 156**

**Fecha de inicio: 24/05/2021**

**Fecha de terminación: 07/09/21**

**RECORRIDO DE OBRA**

**#LaEmpresaDeTodos**

# "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA"



**#LaEmpresaDeTodos**

# CONTRATO DE OBRA NO. 09 DE 2020 REPOSICION PARCIAL RED DE DISTRIBUCION BARRIO COINCA



**OBRA  
TERMINADA**

**EMPLEOS DIRECTOS: 37  
EMPLEOS INDIRECTOS: 53  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.636**



VALOR DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (A la fecha de Reporte)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA (DD/MM/AAA)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (DD/MM/AAAA)	OBSERVACIONES
\$ 444.500.000,21	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2020 + 10 DÍAS DE PRORROGA+ 15 DÍAS DE PRORROGA	9/11/2020	Ampliada 21/01/2021	<p><b>Metros lineales de tubería instalados:</b> Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 1.079 ml Total instalados: 1.079 ml</p> <p><b>El tiempo de ejecución inicial:</b> 2 meses <b>Tiempo prorroga 1:</b> 10 días <b>Tiempo prorroga 2:</b> 15 días <b>Estado:</b> Liquidado</p>

Contrato de obra No 006 de 2021, que tiene por objeto, “REPOSICION DE LOS TUBOS DE RECOLECCION Y PLACAS PARALELAS EN LAS UNIDADES DE DOS DESARENADORES PRIMARIOS EN EL SECTOR DE CAPTACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENAI ESP UBICADA EN BOQUIA EN EL MUNICIPIO DE SALENTO FASE I”

- Valor: \$1.049.074.300.
- Fecha de Inicio:  
15/06/21
- Fecha de Finalización:  
29/09/21
- Plazo de Ejecución: 3.5  
Meses
- Porcentaje de Avance  
Físico de la Obra: 5%

**OBRA EN EJECUCION**



**EMPLEOS DIRECTOS: 88**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 125**  
**POBLACIÓN BENEFICIADA: 363.000**


**#LaEmpresaDeTodos**

# CONTRATO DE OBRA NO. 10 DE 2020 REPOSICION PARCIAL RED DE DISTRIBUCION BARRIO ALCAZAR



**OBRA TERMINADA**

**EMPLEOS DIRECTOS: 30**  
**EMPLEOS INDIRECTOS: 43**  
**POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.920**



VALOR DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (A la fecha de Reporte)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (DD/MM/AA AA)	OBSERVACIONES
Valor Inicial \$ 341.200.012,54  Adiciones \$ 16.474.170,00  Valor Final \$ 357.504.628,54	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2020+ 10 DÍAS DE PRORROGA+ 10 DÍAS DE PRORROGA	24/11/2020	Ampliada 20/01/2021	<p><b>Metros lineales de tubería instalados:</b>                      Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 838.05 ml                      Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 54.70 ml                      Total instalados: 892.75 ml</p> <p><b>El tiempo de ejecución inicial:</b> 2 meses  <b>Tiempo prorroga 1:</b> 10 días  <b>Tiempo prorroga 2:</b> 10 días  <b>Estado:</b> Culminado</p>

# CONTRATO DE OBRA NO. 01 DE 2021 REPOSICIÓN PARCIAL RED MATRIZ BARRIO SANTANDER CALLE 35 CARRERA 23 A CARRERA 29

VALOR DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (A la fecha de Reporte)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (DD/MM/AAAA)	OBSERVACIONES
\$ 405.451.600,7 6	DOS (2) MESES	4/05/2021	3/07/2021 + 25 días (en tramite)	<p>Metros lineales de tubería instalados a la fecha:  Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 12 ml  Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 300 ml  Total instalados: 312 ml</p> <p>El tiempo de ejecución inicial: 2 meses  Prorroga 1: 25 días (En tramite)  Estado: En ejecución</p>

**OBRA EN EJECUCION**

**EMPLEOS DIRECTOS: 34**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 48**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 5.516**

**#LaEmpresaDeTodos**

# REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VIEJA LIBERTAD Y LA PAVONA"

**Contrato de obra No: 04 de 2021**

**OBRA EN EJECUCION**

**Contratista: JENIFER LLANO MORALES**

**Ubicación: Entre la Mz 20 y Mz 21**

**Valor contratado: \$ 184.311.639,29**

**Longitud a instalar: 291 ml**

**EMPLEOS DIRECTOS: 15**

**Fecha de inicio: 10/06/2021**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 22**

**Fecha de terminación: 29/07/21**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 331**

# REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CIUDDA DORADA MZ 45 Y 46 Y 8 9 10 Y 11

**OBRA EN PROCESO DE INICIO**

**Contrato de obra No: 07 de 2021**

**Contratista: JAIRO AGUDELO GIRALDO**

**Ubicación: MZ 45 Y 46 Y 8 9 10 Y 11**

**Valor contratado: \$ 470.870.002,96**

**Longitud a instalar: 464 ml**

**Fecha de inicio: En proceso de inicio**

**Fecha de terminación: En proceso de inicio**

**EMPLEOS DIRECTOS: 40**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 56**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 77**

# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

**OBRA EN EJECUCION**

**EMPLEOS DIRECTOS: 182**

**EMPLEOS INDIRECTOS: 259**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.400**

**INVERSIÓN: \$ 2.170.210.481**

## PROBLEMÁTICA:


En los barrios La Miranda, Ciudadela Nuevo Armenia y la Linda es frecuente observar carencia de sumideros, tuberías colapsadas por falta de capacidad hidráulica y conexiones erradas



**#LaEmpresaDeTodos**

# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## LOCALIZACIÓN



Ciudadela Nuevo  
Armenia

La  
Linda

La  
Miranda

## INFORMACIÓN GENERAL

**INVERSIÓN: \$ 2.170.210.481**


**Viabilidad Financiera MVCT año 2020**

**Ejecutor:** Findeter mediante convenio interadministrativo de Cooperación Técnica y apoyo financiero No 004 de 2018, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER) y el municipio de Armenia

Proyecto contratado por Findeter en el año 2020:


**Obra:** Contrato de obra No PAF-ATF-O-042-2020 con el Grupo Empresarial INGECOL SAS

**Interventoría:** Contrato de obra No PAF-ATF-I-053-2020 con Proyectistas Asociados SAS para la Interventoría



# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## BARRIO MIRANDA



Se debe optimizar toda la red que se ve en rojo


# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## BARRIO MIRANDA



# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## BARRIO LA LINDA



Se debe optimizar toda la red que se ve en rojo


# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## BARRIO LA LINDA



# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO


## BARRIO CIUDADELA NUEVO ARMENIA



Se debe optimizar toda la red que se ve en rojo

# OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

## BARRIO CIUDADELA NUEVO ARMENIA



# AQUÍ VA EL CUADRO DE EXCEL DEL ARCHIVO

**#LaEmpresaDeTodos**



**JORGE IVÁN RENGIFO RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**



**JOSE MANUEL RIOS MORALES**  
**ALCALDE**

**#LaEmpresaDeTodos**